



COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: N° 488/2024 Cód. Verificador: TIECNA2K

Requerente: 659444 - GLF OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ: 33.946.208/0001-57
Endereço: Rua MARANHAO N° 1460 **CEP:**85.601-310
Cidade: Francisco Beltrão **Estado:**PR
Bairro: VILA NOVA
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** (46) 99985-2192
E-mail: glfobrasengenharia@gmail.com
Assunto: GABINETE DO PREFEITO
Subassunto: REQUERIMENTOS DIVERSOS
Data de Abertura: 19/03/2024 15:16
Previsão: 18/04/2024

Telefone Requerente

Celular: (46) 99985-2192

Documentos do Processo

Documentos Obrigatórios

Descrição	Entregue	Anexo
REQUERIMENTO	Sim	REQUERIMENTO

Outros Documentos

Descrição	Entregue	Anexo
OFÍCIO	Sim	Webmail __ Re_ Contrato 092_2023 - Ofício 008_2024.pdf

Quantidade de Documentos: 2 **Quantidade de Documentos Entregues:** 2

Observação

Requerimento

GLF OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Requerente

GIOVANI TOLOTTI
Funcionário(a)

Recebido

CRESCERE - OBRAS E EMPREENDIMENTOS

GLF OBRAS DE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 33.946.208/0001-57

Inscrição Municipal 309574

Ofício 008/2024 referente ao contrato 092/2023

Ref.: Parecer técnico

Conforme a reunião realizada no dia 13/03/2024 na Prefeitura Municipal de Marmeleiro viemos através deste apontar situação superveniente em relação a execução do bloco de coroamento das estacas.

Apontamos, portanto, a dificuldade de execução do bloco de coroamento das estacas em conformidade com o projeto apresentado, tendo em vista a cota de arrasamento do bloco inferior a cota de nível do rio não fornecendo estabilidade para as ensecadeiras de argila na profundidade desejada.

Trata-se de uma escavação em material argiloso afetada pelas alterações no nível do rio que são agravadas pelo período chuvoso, conforme imagem do local a seguir, resultando em perda dos serviços executados até a concretagem.



Figura 1: Rio Santa Rita, na localização do contrato durante semana chuvosa.

Logo, com o objetivo de solucionar os problemas encontrados na execução do bloco de coroamento, reiteramos o pedido de parecer técnico com possível alteração do projeto.

Em adição, solicitamos também o parecer do projetista a respeito das alterações das alas, que visam não demolir os muros de pedra existentes a fim de evitar danos na vizinhança. Portanto, salientamos a importância da definição do modo construtivo que viabilize a execução e garanta a longevidade do objeto.

Gabriel Luis Fraporti
Sócio/Proprietário GLF OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 33.946.208/0001-57

RUA MARANHÃ, N° 1460, BAIRRO VILA NOVA
CEP 85.601-310 – Francisco Beltrão – Paraná
E-mail: glfobrasengenharia@gmail.com
Celular/WhatsApp (46) 9 9985-2192 / (46) 9 9971-6361

Re: Contrato 092/2023 - Ofício 008_2024



De Gabriel Fraporti <glfobrasengenharia@gmail.com>

Para <administracao@marmeleiro.pr.gov.br>, <urbanismo@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 18-03-2024 08:36

 008_2024 C092_2023.pdf (~774 KB)

[Remover todos os anexos](#)

Segue ofício atualizado referente ao bloco.

On Wed, Mar 13, 2024 at 3:41 PM Gabriel Fraporti <glfobrasengenharia@gmail.com> wrote:

Segue ofício solicitando alteração de projeto conforme discutido em reunião no dia de hoje (13/03/2024)

Atenciosamente,

Gabriel Luis Fraporti